



15 DE OCTUBRE DE 2019

OFICIO No. MZP/OP/2019-480

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


C. LIC. MIGUEL ANGEL MORALES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2018 - 2021

Archivo. Control de Gestión.





Zihuateutla
 GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 Un futuro cerca de ti.

MUNICIPIO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	1er Trimestre	0	0	0	0	0	0	
	2do Trimestre	0	0	20	20	4	20	
	3er Trimestre	0	0	20	0	0	20	NO SE TIENEN PROGRAMADOS PROYECTOS EXTRAORDINARIOS
	4to Trimestre	0	0	0	0	0	0	


Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	1er Trimestre	0	0	0	0	0	0	
	2do Trimestre	90.00	18	20	15	3	20	
	3er Trimestre	95.00	19	20	70	14	20	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
	4to Trimestre	0	0	0	0	0	0	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	1er Trimestre	0	0	0	0	0	0	
	2do Trimestre	10	2	20	10	2	20	
	3er Trimestre	25	5	20	15	3	20	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
	4to Trimestre	0	0	0	0	0	0	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZIHUATEUTLA, PUEBLA
 2018 - 2021





MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FOJO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201537	53569	2019002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION 2DA. ETAPA	LA UNION	\$ 1,376,705.90	\$ 1,376,705.90	\$ 1,376,705.90	\$ 1,376,705.90	\$ 1,376,705.90	\$ 1,376,705.90	\$ 1,376,705.90	100	100	29560/ML	
PUE190201539	56812	2019003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	TENANGUITO	\$ 1,335,405.31	\$ 1,335,405.31	\$ 1,335,405.31	\$ 1,335,405.31	\$ 1,335,405.31	\$ 1,335,405.31	\$ 1,335,405.31	100	100	17560/M2	
PUE190201539	56842	2019006	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MAZACOATLAN	MAZACOATLAN	\$ 1,002,421.47	\$ 1,002,421.47	\$ 1,002,421.47	\$ 1,002,421.47	\$ 1,002,421.47	\$ 1,002,421.47	\$ 1,002,421.47	100	100	700/ML	
PUE190201536	115144	2019008	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TECPATLAN	\$ 856,963.36	\$ 856,963.36	\$ 856,963.36	\$ 856,963.36	\$ 856,963.36	\$ 856,963.36	\$ 856,963.36	77.72	77.72	2151.50/ML	
PUE190201556	115033	20190193	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LOMA BONITA - TENANGUITO DEL KM 0+100 AL 0+500 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	LOMA BONITA	\$ 1,748,997.96	\$ 1,748,997.96	\$ 1,748,997.96	\$ 1,748,997.96	\$ 1,748,997.96	\$ 1,748,997.96	\$ 1,748,997.96	100	100	2400/M2	
PUE190201556	116176	20190141	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LOMA BONITA - TENANGUITO DEL KM 3+350 AL 3+750 EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGUITOS MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	LOS MANGUITOS	\$ 1,619,505.98	\$ 1,619,505.98	\$ 1,619,505.98	\$ 1,619,505.98	\$ 1,619,505.98	\$ 1,619,505.98	\$ 1,619,505.98	100	100	2000/M2	
PUE190201556	116224	2019009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA	TELOLOTLA	\$ 1,303,921.46	\$ 1,303,921.46	\$ 1,303,921.46	\$ 1,303,921.46	\$ 1,303,921.46	\$ 1,303,921.46	\$ 1,303,921.46	77.5	77.5	2654.88/ML	
PUE190201556	116278	2019013	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	CUATECHALOTLA	\$ 328,236.14	\$ 328,236.14	\$ 328,236.14	\$ 328,236.14	\$ 328,236.14	\$ 328,236.14	\$ 328,236.14	100	100	24/LOTE	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZIHUATEUTLA, PUEBLA
 2018 - 2021





MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOHO	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201556	116404	2019014	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA.	CUATECHALOTLA	\$ 227,024.93	\$ 227,024.93	\$ 227,024.93	\$ 227,024.93	\$ 227,024.93	\$ 227,024.93	\$ 227,024.93	100	100	24/LOTE	
PUE190201556	116455	2019015	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS DIGNAS EN LAS LOCALIDADES DE TENANGUITO Y LA LAGUNA.	TENANGUITO	\$ 1,567,350.00	\$ 1,567,350.00	\$ 1,567,350.00	\$ 1,567,350.00	\$ 1,567,350.00	\$ 1,567,350.00	\$ 1,567,350.00	100	100	30/LOTE	
157550	2019016		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN BACHILLERATO GENERAL ALFONSO ALARCON CLAVE: 21EBH0300W	TENANGUITO	\$ 433,757.13	\$ 433,757.13	\$ 433,757.13	\$ 433,757.13	\$ 433,757.13	\$ 433,757.13	\$ 433,757.13	100	100	1/AULA	
158899	2019017		CONSTRUCCION DE 3 AULA REGIONAL TIPO "C" EN BACHILLERATO IEDP CERRO VERDE.CLAVE: 21EBH0501A	CERRO VERDE	\$ 1,451,640.80	\$ 1,451,640.80	\$ 1,451,640.80	\$ 1,451,640.80	\$ 1,451,640.80	\$ 1,451,640.80	\$ 777,324.60	53.55	53.55	3/AULAS	
159116	2019019		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DIGNAS EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA.	ZIHUATEUTLA	\$ 1,044,900.00	\$ 1,044,900.00	\$ 1,044,900.00	\$ 1,044,900.00	\$ 1,044,900.00	\$ 1,044,900.00	\$ 1,044,900.00	100	100	20/LOTE	
159203	2019020		AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDA DE LA UNION	LA UNION	\$ 901,120.48	\$ 901,120.48	\$ 901,120.48	\$ 901,120.48	\$ 901,120.48	\$ 901,120.48	\$ 901,120.48	100	100	350/ML	
161681	2019021		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	ZIHUATEUTLA	\$ 1,570,063.97	\$ 1,570,063.97	\$ 1,570,063.97	\$ 1,570,063.97	\$ 1,570,063.97	\$ 1,570,063.97	\$ 1,570,063.97	100	100	2200/M2	
162391	2119023		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPOSITOS DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA.	ZIHUATEUTLA	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100	100	250 PZA	

ESTADOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
163318		2019022	ZIHUATEUTLA		\$ 999,937.76	\$ 999,937.76	\$ 999,937.76	\$ 999,937.76	\$ 999,937.76	\$ 999,937.76	\$ 999,937.76	100	100	1,400/M2	
			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	ZIHUATEUTLA											
FORTAMUIN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TPM_PUE1903 01574804	2019001		REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO ZIHUATEUTLA - OCOMANTLA	ZIHUATEUTLA	\$ 597,838.71	\$ 597,838.71	\$ 597,838.71	\$ 597,838.71	\$ 597,838.71	\$ 597,838.71	\$ 597,838.71	100	100	2/KM	
TPM_PUE1903 01574862	2019004		PUBLICO PAGO DE ALUMBRADO	LA UNION	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	0	0		
			APORTACION PARA EL CERESO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	LA UNION	\$ 457,910.90	\$ 457,910.90	\$ 457,910.90	\$ 457,910.90	\$ 457,910.90	\$ 457,910.90	\$ 457,910.90	70	70		
TPM_PUE1903 01574862	2019007		REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL POZO -TELOTLA	TELOTLA	\$ 1,016,518.66	\$ 1,016,518.66	\$ 1,016,518.66	\$ 1,016,518.66	\$ 1,016,518.66	\$ 1,016,518.66	\$ 1,016,518.66	100	100	4.5/KM	
TPM_PUE1903 01574885	2019010		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE: 21D7V0184F	CUAUHUEPILCO (LA CUMBRE)	\$ 1,205,276.22	\$ 1,205,276.22	\$ 1,205,276.22	\$ 1,205,276.22	\$ 1,205,276.22	\$ 1,205,276.22	\$ 1,205,276.22	100	100	\$22.50/M2	
TPM_PUE1903 01574978	2019011		CHAPEO Y DESAZOLVE DE CUNETAS DEL TRAMO DOS CAMINOS - OCOMANTLA	OCOMANTLA	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	100	100	12/KM	
TPM_PUE1903 01575024	2019012		CHAPEO Y DESAZOLVE DE CUNETAS DEL TRAMO TENANGUITO - LA LAGUNA	TENANGUITO	\$ 313,645.00	\$ 313,645.00	\$ 313,645.00	\$ 313,645.00	\$ 313,645.00	\$ 313,645.00	\$ 313,645.00	100	100	6.52/KM	
TPM_PUE1903 015744852	2019017		REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO AZCATLAN - LA PAGUA	AZCATLAN	\$ 1,446,855.39	\$ 1,446,855.39	\$ 1,446,855.39	\$ 1,446,855.39	\$ 1,446,855.39	\$ 1,446,855.39	\$ 1,446,855.39	100	100	12/KM	
			ADQUISICION DE SEGURIDAD PUBLICA	LA UNION	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	0	0		
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LAS VIVIENDAS	OCOMANTLA	\$ 673,082.87	\$ 673,082.87	\$ 673,082.87	\$ 673,082.87	\$ 673,082.87	\$ 673,082.87	\$ 673,082.87	0	0		
			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	\$ 524,056.01	\$ 524,056.01	\$ 524,056.01	\$ 524,056.01	\$ 524,056.01	\$ 524,056.01	\$ 524,056.01	0	0		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA

**PRESIDENCIAL
 MUNICIPAL
 ZIHUATEUTLA, PUEBLA
 2018 - 2021**

MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
			PAGO DE AJUSTE A CFE BOMBEO MAZACOTLIAN	LA UNION	\$ 492,862.00	\$ 492,862.00	\$ 492,862.00	\$ 492,862.00	\$ 492,862.00	\$ 492,862.00	\$ -	0	0		
			PAGO DE AJUSTE A CFE AUDITORIO OCOMANTLA	LA UNION	\$ 217,191.00	\$ 217,191.00	\$ 217,191.00	\$ 217,191.00	\$ 217,191.00	\$ 217,191.00	\$ -	0	0		
			PAGO DE DEUDA DEL ISR	LA UNION	\$ 449,261.00	\$ 449,261.00	\$ 449,261.00	\$ 449,261.00	\$ 449,261.00	\$ 449,261.00	\$ -	0	0		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2018 - 2021