

15 de julio de 2024.

OFICIO No. MZP/OP/2024-042

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. LIC. MIGUEL ÁNGEL MORALES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2021 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Zihuateutla	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	26515.88	0		Total del Programa Presupuestario	28300879	26327394.88	26327394.88	26327394.88	26327394.88	26327394.88	26327394.88			N/A	28300879			
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	8000000	2628782.67	2628782.67	2628782.67	2628782.67	2628782.67	2628782.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DORMITORIOS Y BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES (TENANGUITO, LA FLORIDA, TELOLOTLA, TECPATLAN, OCOMANTLA, LOS PINOS)	
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	8000000	2981728.11	2981728.11	2981728.11	2981728.11	2981728.11	2981728.11	2981728.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, CASA DE SALUD EN DIFERENTES LOCALIDADES, (REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA EN LOMA BONITA Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA DE TENANGUITO)
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8000000	10862113.04	10862113.04	10862113.04	10862113.04	10862113.04	10862113.04	10862113.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTOS Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES (TENANGUITO, CERRO VERDE, MAZACOATLAN, ERNESTO HERNANDEZ, TECPATLAN, CUAUINTEPEC/LA CUMBRE, LA UNION, LOS PINOS)
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8300879	11654771.06	11654771.06	11654771.06	11654771.06	11654771.06	11654771.06	11654771.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	VÍAS DE COMUNICACIÓN (RAHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TENANGUITO, CERRO VERDE, LA FLORIDA, ERNESTO HERNANDEZ, TELOLOTLA, LA MESA DEL CRUCERO, AZCATLAN)
Puebla	Zihuateutla	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	10070.45	0		Total del Programa Presupuestario	10623608	10633678.45	10633678.45	10633678.45	10633678.45	10633678.45	10633678.45			N/A	10623608			
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	2000000	2096100	2096100	2096100	2096100	2096100	2096100	2096100	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	531180.4	531180.4	531180.4	531180.4	531180.4	531180.4	531180.4	531180.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION AL CERESO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MODULOS ALIMENTARIOS EN TELOLOTLA Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TENANGUITO Y LA FLORIDA)
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TENANGUITO Y LA FLORIDA)
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	0	557866.16	557866.16	557866.16	557866.16	557866.16	557866.16	557866.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESPACIOS EDUCATIVOS/ CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. TSE. AGUILAS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA)
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	892427.6	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8000000	5209015.2	5209015.2	5209015.2	5209015.2	5209015.2	5209015.2	5209015.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION (REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO ENTORQUE PATLA - TECPATLAN - CUATECHALOTLA, ZIHUATEUTLA, TELOLOTLA, LA PAGUA - AZCATLAN)
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0	139130.4	139130.4	139130.4	139130.4	139130.4	139130.4	139130.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Puebla	Zihuateutla	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1200000	1409862.5	1409862.5	1409862.5	1409862.5	1409862.5	1409862.5	1409862.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2023




PRESIDENTE MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2021 2024

2023	5	PUE230402316451	Proyecto de inversión	416386.16 [16]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO DE LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE DEL KM 0.000 AL 0.200 Y EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVION DEL KM 0.000 AL 0.36 EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO MUNICIPIO DE ZHUKATEUTLA PUEBLA - 420219	21	Puebla	213	Zhuautla	Proyecto de Infraestructura Social y vialidad	Transportes	Sin identificar	Municipio de Zhuautla	420219	6	329	322	0 a 469 [0]	1	met1 (unidad_medida a metros Cuadrados, meta 403.0, meta_modificada a 469 [0])	1	met 20 32754576]	01-06-2023	30-10-2023	416386.16	416386.16	416386.16	416386.16	416386.16	416386.16	2316451proy de_INICIO, 2316451proy de_FINAL, 2316451proy de_INICIO, 2316451proy de_FINAL, importe_no ingresado:416 avance:428 [0]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	PUE230402317171	Proyecto de inversión	543489.52 [52]	REHABILITACION DEL CAMINO DEL CANINO EN EL EJIDO DE ZHUKATEUTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO MUNICIPIO DE ZHUKATEUTLA PUEBLA - 420985	21	Puebla	213	Zhuautla	Proyecto de Infraestructura Social	Otros	Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zhuautla	420985	6	102	94	0 a 1820 [0]	1	met1 (unidad_medida a metros, meta 1820.0, meta_modificada a 1820 [0])	1	met 20 2921765]	01-11-2023	30-11-2023	543489.52	543489.52	543489.52	543489.52	543489.52	543489.52	2317711proy de_INICIO, 2317711proy de_FINAL, 2317711proy de_INICIO, 2317711proy de_FINAL, importe_no ingresado:543 avance:182 [0.0]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	PUE230402309396	Proyecto de inversión	1333894.96 [498]	REHABILITACION DEL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 210PROBAND EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Y CONSTRUCCION DEL TECHADO SOBRE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONIS LECHUGA B C.C.T. 210PROBAND EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO MUNICIPIO DE ZHUKATEUTLA PUEBLA - 386216	21	Puebla	213	Zhuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zhuautla	386216	6	575	560	0 a 9115 [0]	1	met1 (unidad_medida a metros Cuadrados, meta 9115.0, meta_modificada a 9115 [0])	1	met 20 27951894]	16-06-2023	14-06-2023	1333894.96	1333894.96	1333894.96	1333894.96	1333894.96	1333894.96	2309959proy de_INICIO, 2309959proy de_FINAL, 2309959proy de_INICIO, 2309959proy de_FINAL, importe_no ingresado:133 avance:913 [0.0]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	PUE230402314235	Proyecto de inversión	2567668.19 [818]	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAGUA AZUCALAN PRIMER ETAPA TRAMO LA MESA DEL CRUCERO LA PAGUA DEL KM 0000 AL 7000 SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, LOCALIDAD DE CRUCERO ZHUKATEUTLA PUEBLA - 411578	21	Puebla	213	Zhuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y vialidad	Transportes	Sin identificar	Municipio de Zhuautla	411578	6	333	314	0 a 7000 [0]	1	met1 (unidad_medida a metros Cuadrados, meta 7000.0, meta_modificada a 7000 [0])	1	met 20 28368790]	01-05-2023	30-05-2023	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2314235proy de_INICIO, 2314235proy de_FINAL, 2314235proy de_INICIO, 2314235proy de_FINAL, importe_no ingresado:256 avance:700 [0.0]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	5	5	Puebla	Zihuatlana Municipios	33 - Aportaciones Federales para Estados Fedrativos y Presupuestos Municipales	416 - Dirección General de Estadística y Presupuestos Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS al trimestre correspondiente para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente será Permita conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación en la alimentación registrada en la MIDS al trimestre correspondiente)	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	NO SE TIENEN PROGRAMADOS OTROS PROYECTOS	OS	0	NO SE TIENEN PROGRAMADOS OTROS PROYECTOS	OS	0	0	Otras causas	OS	100	Validado	
2023	5	5	Puebla	Zihuatlana Municipios	33 - Aportaciones Federales para Estados Fedrativos y Presupuestos Municipales	416 - Dirección General de Estadística y Presupuestos Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación en la alimentación registrada en la MIDS al trimestre correspondiente)	(Sumatoria de otros proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación en la alimentación registrada en la MIDS al trimestre correspondiente))*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	52	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	{just1:coln:2023:tr:ms:just:O} DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	AS	52	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	{just1:coln:2023:tr:ms:just:O} DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	AS	52.38095	Otras causas	AS	100.73	Validado
2023	5	5	Puebla	Zihuatlana Municipios	33 - Aportaciones Federales para Estados Fedrativos y Presupuestos Municipales	416 - Dirección General de Estadística y Presupuestos Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación en la alimentación registrada en la MIDS al trimestre correspondiente)	(Sumatoria de otros proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación en la alimentación registrada en la MIDS al trimestre correspondiente))*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	48	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	{just1:coln:2023:tr:ms:just:O} DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	AS	48	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	{just1:coln:2023:tr:ms:just:O} DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	AS	47.81905	Otras causas	AS	100.8	Validado



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo	Programa Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	213	1	2023	2	33	1	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	26515.88		0														
		2											1	441	8000000	2828782.67	2828782.67	2828782.67	2828782.67	2828782.67				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DORMITORIOS Y BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES(TENANGUITO , LA FLORIDA, TELOLOTLA, TECPATLAN, OCOMANTLA, LOS PINOS)	
		2											2	614	8000000	10862113.04	10862113.04	10862113.04	10862113.04	10862113.04				OBRA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTOS Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES, (TENANGUITO, CERRO VERDE, MAZACOATLAN, ERNESTO HERNANDEZ, TECPATLAN, CUAUNEPIXCA(LA CUMBRE, LA UNION, LOS PINOS)	
		2											2	612	6000000	2981728.11	2981728.11	2981728.11	2981728.11	2981728.11				CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA DE TENANGUITO)	
		2											2	615	6300879	11654771.06	11654771.06	11654771.06	11654771.06	11654771.06				VIAS DE COMUNICACION (RAHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TENANGUITO, CERRO VERDE, LA FLORIDA, ERNESTO HERNANDEZ, TELOLOTLA, LA MESA DEL CRUCERO, AZCATLAN)	
21	213	1	2023	2	33	1	FORTAMU	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	10070.45		0														
		1											1	311	1200000	1409862.50	1409862.50	1409862.50	1409862.50	1409862.50				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	
		2											2	615	6000000	5209015.20	5209015.20	5209015.20	5209015.20	5209015.20				REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO ENTRONQUE PATLA - TECPATLAN - CUATECHALOTLA, ZIHUATEUTLA, TELOLOTLA, LA PAGUA - AZCATLAN)	
		1											1	113	2000000	2,096,100.00	2,096,100.00	2,096,100.00	2,096,100.00	2,096,100.00				SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS	
		1											1	853	531180.40	531180.40	531180.40	531180.40	531180.40	531180.40				APORTACION AL CERESO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
													2	614	892427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(MODULOS ALIMENTARIOS EN TELOLOTLA Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TENANGUITO Y LA FLORIDA)
													1	441	0	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79	690723.79					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
													1	272	0	139130.40	139130.40	139130.40	139130.40	139130.40					ESPACIOS EDUCATIVOS(CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. TSE. AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA)
													2	612	0	557666.16	557666.16	557666.16	557666.16	557666.16					

MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23040 2309326	388919	2324001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO LOMA BONITA-TENANGUITO DEL KM 1+500 AL 9+800 EN LA LOCALIDAD TENANGUITO, ZIHUATEUTLA PUEBLA	TENANGUITO	2544871.06	2544871.06	2544871.06	2544871.06	2544871.06	2544871.06	2544871.06	100	100	8300/METROS LINEALES	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2309362	389109	2324002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA DESVIACION DE TENANGUITO A CERRO VERDE. DEL KM 0+000.00 AL 7+500 EN LAS LOCALIDADES DE LA FLORIDA, ERNESTO HERNANDEZ Y CERRO VERDE, ZIHUATEUTLA PUEBLA	CERRO VERDE	2486800.27	2486800.27	2486800.27	2486800.27	2486800.27	2486800.27	2486800.27	100	100	7500/METROS LINEALES	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2309383	389176	2324006	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO TELOLOTLA - EL POZO KM 0+000 AL 4+280 EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA	TELOLOTLA	2029943.94	2029943.94	2029943.94	2029943.94	2029943.94	2029943.94	2029943.94	100	100	4280/METROS LINEALES	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2309396	389218	2324008	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPR0880D EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, Y CONSTRUCCION DEL TECHADO SOBRE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEDNES LECHUGA B. C.C.T. 21DPR0887X, EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO, ZIHUATEUTLA PUEBLA	LOMA BONITA TENANGUITO	1333894.99	1333894.99	1333894.99	1333894.99	1333894.99	1333894.99	1333894.99	100	100	913.50/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2309415	389294	2324009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA DE MORELOS DEL KM 0+000 AL 0+080 Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION MORELOS DEL KM 0+000 AL 0+221, AMBAS EN LA LOCALIDAD DE MAZACOATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	MAZACOATLAN	1272304.54	1272304.54	1272304.54	1272304.54	1272304.54	1272304.54	1272304.54	100	100	1560/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2309424	389323	2324010	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	ZIHUATEUTLA	1746528.02	1746528.02	1746528.02	1746528.02	1746528.02	1746528.02	1746528.02	100	100	33/CUARTOS(S)	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2309440	389404	2324011	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	ZIHUATEUTLA	1600000.00	1600000.00	1600000.00	1600000.00	1600000.00	1600000.00	1600000.00	100	100	201/LIMINARIA	TERMINADO Y EN OPERACIÓN



PUE23040 2314062	411005	2324013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL 0+260 EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE) MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE)	1323219.83	1323219.83	1323219.83	1323219.83	1323219.83	1323219.83	1323219.83	100	100	1560/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2314235	411578	2324014	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAGUA - AZCATLAN, PRIMER ETAPA: TRAMO LA MESA DEL CRUCERO - LA PAGUA DEL KM 0+000 AL 7+000 EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO ZIHUATEUTLA PUEBLA	LA MESA DEL CRUCERO	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	2567668.19	100	100	7000/METROS LINEALES	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2314776	413679	2324015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARAGON DEL KM 0+000 AL 0+170 EN LA LOCALIDAD DE TECPATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	TECPATLAN	487246.66	487246.66	487246.66	487246.66	487246.66	487246.66	487246.66	100	100	510/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2314409	412265	2324017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A CERRO VERDE DEL KM 0+000 AL 0+315 EN LA LOCALIDAD DE ERNESTO HERNANDEZ (TLACOYUCO), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	ERNESTO HERNANDEZ (TLACOYUCO)	1599323.61	1599323.61	1599323.61	1599323.61	1599323.61	1599323.61	1599323.61	100	100	1890/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2316451	420219	2324019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+100 Y EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL KM 0+000 AL 0+036 EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	TENANGUITO	416398.16	416398.16	416398.16	416398.16	416398.16	416398.16	416398.16	100	100	408/MATROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2314515	412691	2324020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+300, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA DEL KM 0+000 AL KM 0+130, AMBAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	CERRO VERDE	2088681.84	2088681.84	2088681.84	2088681.84	2088681.84	2088681.84	2088681.84	100	100	2550/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2316503	420470	2324025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+090 EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA .	TENANGUITO	445299.95	445299.95	445299.95	445299.95	445299.95	445299.95	445299.95	100	100	384/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2316565	420699	2324026	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y MUROS FIRMES, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	ZIHUATEUTLA	1082254.65	1082254.65	1082254.65	1082254.65	1082254.65	1082254.65	1082254.65	100	100	3363.10/METROS CUADRADOS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23020 2234214	2324007	CHAPEO Y DESASOLVE DE CUNETAS EN EL TRAMO DOS CAMINOS – OCOMANTLA, LOCALIDAD DE OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA	OCOMANTLA	636000.00	636000.00	636000.00	636000.00	636000.00	636000.00	636000.00	100	100	11.9/KILOMETRO LINEAL	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23020 2234222	2324012	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, ZIHUATEUTLA PUEBLA.	ZIHUATEUTLA	140000.00	140000.00	140000.00	140000.00	140000.00	140000.00	140000.00	100	100	2/LOTE	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23030 2270970	2324016	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	TELOLOTLA	557666.16	557666.16	557666.16	557666.16	557666.16	557666.16	557666.16	100	100	117.33/METROS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23020 2234224	2324018	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ZIHUATEUTLA, DEL EJERCICIO FISCAL 2023	ZIHUATEUTLA	139130.40	139130.40	139130.40	139130.40	139130.40	139130.40	139130.40	100	100	30/PIEZAS	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23030 2270976	2324021	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA.". POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. ORIGEN DE RECURSOS DE LA APORTACIÓN FORTAMUN 2023	LAGUNILLAS	550723.79	550723.79	550723.79	550723.79	550723.79	550723.79	550723.79	100	100	30/SANITARIO(S)	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23030 2270985	2324022	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA LA PAGUA - AZCATLAN, SEGUNDA ETAPA: TRAMO LA MESA DEL CRUCERO - AZCATLAN, DEL KM 0+000 AL 6+800 EN LA LOCALIDAD DE AZCATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	AZCATLAN	2630332.83	2630332.83	2630332.83	2630332.83	2630332.83	2630332.83	2630332.83	100	100	6.8/KILOMETRO	TERMINADO Y EN OPERACIÓN
PUE23040 2338250	2324033	REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO ENTRONQUE PATLA - TECPATLAN - CUATECHALOTLA DEL KM 0+000 AL 6+120 EN LA LOCALIDAD DE TECPATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	TECPATLAN	1792682.37	1792682.37	1792682.37	1792682.37	1792682.37	1792682.37	1792682.37	100	100	6.12/KILOMETRO	TERMINADO Y EN OPERACIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA
VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2023

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
UN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

PLANEADO		ALCANZADA	
Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
10,623,608.00	10,623,608.00	100.00	10,623,608.00

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

PLANEADO		ALCANZADA	
Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
10,623,608.00	10,623,608.00	100.00	10,623,608.00

Índice en el Ejercicio de Recursos

PLANEADO		ALCANZADA	
Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
10,623,608.00	10,623,608.00	100.00	10,623,608.00

Índice de Dependencia Financiera

PLANEADO		ALCANZADA	
Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
10,623,608.00	750,000.00	16.48	10,623,608.00

o disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

PLANEADO		ALCANZADA	
Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
26,981,923.00	24,322,437.39	14.54	27,383,724.03



MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	25	0.00	0	21	NO SE TIENEN PROGRAMADOS OTROS PROYECTOS
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	52.00	13	25	52.38	11	21	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	48.00	12	25	47.62	10	21	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS