

15 de enero de 2026.

OFICIO No. MZP/OP/2026-020

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE




C. PETRA MORALES MORALES **PRESIDENCIA**
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA 2027

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Zihuateutla	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4316.25	0			Total del Programa Presupuestario	28464912.25	28464912.25	28464912.25	28464912.25	28464912.25	28464912.25	28464912.25	28464912.25			N/A	28460596		
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	4000000	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DORMITORIOS Y BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla				2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3500000	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	5000000	947579.77	947579.77	947579.77	947579.77	947579.77	947579.77	947579.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, CASA DE SALUD EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9000000	14986319.52	14986319.52	14986319.52	14986319.52	14986319.52	14986319.52	14986319.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTOS Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuateutla				2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6960596	7859129.14	7859129.14	7859129.14	7859129.14	7859129.14	7859129.14	7859129.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VIAS DE COMUNICACION
Puebla	Zihuateutla	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	167.9	0			Total del Programa Presupuestario	11410537	11410704.9	11410704.9	11410704.9	11410704.9	11410704.9	10759594.58	10759594.58			N/A	11410537		
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	651110.32	651110.32	651110.32	651110.32	651110.32	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO DE COMPUTO
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	5810537	4353226.4	4353226.4	4353226.4	4353226.4	4353226.4	4353226.4	4353226.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	500000	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1500000	1886280	1886280	1886280	1886280	1886280	1886280	1886280	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2025
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0	39090	39090	39090	39090	39090	39090	39090	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIOS DE CAPACITACION (EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA)
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3000000	2081800	2081800	2081800	2081800	2081800	2081800	2081800	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS
Puebla	Zihuateutla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005		Municipio de Zihuateutla				1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	600000	570526.85	570526.85	570526.85	570526.85	570526.85	570526.85	570526.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACIONAL CERESO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027

2025	PUE250402611 4 812	Proyecto de inversión	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS ALCANTARILLADO), prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:67950 2.91, modificado:6 79502.91}}	REHABILITACION DE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE MAZACOATLAN, ZIHUATEUTLA PUEBLA. - 131579	21 Puebla	Zihuate 213 utla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuate utla	131579 S	530	498	{(meta1: {unidad _medida:24 0.0})	{(geo1: {cve_municipio: 213, localidad:1, direccion:Calle JUAN DE LA BARRERA Pueblo MAZACOATLA N 73259 ZIHUATEUTLA, ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle JUAN ESCUTIA ES LA CALLE QUE LLEVA AL BACHILLERATO, lon:- 97.88858967, lat:20.25356227 1 }}	25-08-2025	24-11-2025	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	{(tipoobra:Obras, numero _contrato:MZP/OP/FAI SMUN/2025-024, contrato: AM PARO VARGAS OTER, convocante:M UNICIPAL, IO DE ZIHUATEUTLA A s PUEBLA, monto: 679502.91, avance: 240.0})	08/proyecto_INICIO, 261180 8/proyecto_FIN	Terminado	Validación	Sin acciones	Sin acciones
2025	PUE250402611 4 808	Proyecto de inversión	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS ALCANTARILLADO), prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:12019 05.07, modificado:1 201905.07}}	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE) - ENT. LOMA BONITA - LA UNION, DEL KM 0+000.00 AL 3+580.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA. - 118671	21 Puebla	Zihuate 213 utla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuate utla	118671 S	288	285	{(meta1: {unidad _medida:45 0.0})	{(geo1: {cve_municipio: 213, localidad:1, direccion:Camin o / Terracería entronque carretera la union, loma a - cumbre de cuaunepixca 3 580 73255 ZIHUATEUTLA, ZIHUATEUTLA es el camino que conduce al pueblo se desvia en la carretera estatal loma bonita la union, lon:- 97.8879674, lat:20.2505426} 1 lat:20.2505426}}	30-06-2025	29-09-2025	1201905.1	1201905.1	1201905.1	1201905.1	1201905.1	1201905.1	{(tipoobra:Obras, numero _contrato:MZP/OP/FAI SMUN/2025-014, contrato: BE NEDIC TO PARED ES ROME, convocante:M UNICIPAL, IO DE ZIHUATEUTLA A s PUEBLA, monto: 1201905.1, avance: 4500.0})	8/proyecto_INICIO, 261180 8/proyecto_FIN	Terminado	Validación	Sin acciones	Sin acciones


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027

2025	PUE250402611 4 809	Proyecto de inversión	1170424.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:11704 24.82, modificado:1 70424.82}}	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD TEOLOTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA. - 131536	21 Puebla	Zihuate 213 utla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuate utla	131536 S	473	453	{meta1: (unidad _medida:Metros lineales , meta:7 20.0, meta_ modific ada:72 0 0.0)}	{geo1: {cve_municipio: 213, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIAL Pueblo TEOLOTLA 73259 ZIHUATEUTLA, ZIHUATEUTLA ENTRE Calle 27 DE SEPTIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ INICIA FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:- 97.88783865, lat:20.25106601 1 }}	04-08-2025	03-11-2025	1170424.8	1170424.8	1170424.8	1170424.8	1170424.8	1170424.8	{tipo_o bra:Obr a, numero _contra to:MZP/ OP/FAI SMUN/ 2025- 020, contrato sta:FR ANCIS CO CALLE JA HERNA NDEZ, convoc ante:M UNICIP IO DE ZIHUA TEUTL A PUEBL A, monto: 720.0}}	{26118 09/proy ecto_P ROCE SO, 261180 9/proye cto_INI CIO, 261180 9/proye cto_FIN CO 261180 9/proye cto_PR OCES O, {meta1: 261180 9/proye cto_FIN a:Metro , 261180 9/proye cto_PR OCES Terminado	Validación	Sin acciones	Sin acciones
2025	PUE250302582 4 631	Proyecto de inversión	2634200.9	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:26342 00.9, modificado:2 634200.9}}	CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 118417	21 Puebla	Zihuate 213 utla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuate utla	118417 S	569	498	{meta1: (unidad _medida:Metros Cuadras, meta:5 40.0, meta_ modific ada:54 0 0.0)}	{geo1: {cve_municipio: 213, localidad:1, direccion:Calle libertad Pueblo zihuateutla 73242 ZIHUATEUTLA, ZIHUATEUTLA ENTRE Calle continua calle libertad Y Calle san manuel Calle callejon sin nombre se encuentra en la parte de baja del santuario de san emanuel, en el centro de la po, lon:- 97.88614698, lat:20.25112037 1 }}	28-07-2025	10-10-2025	2634200.9	2634200.9	2634200.9	2634200.9	2634200.9	2634200.9	{tipo_o bra:Obr a, numero _contra to:MZP/ OP/FAI SMUN/ 2025- 015, contrato sta:AB EL CORD OVA PÉREZ , convoc ante:M UNICIP IO DE ZIHUA TEUTL A PUEBL A, monto: 540.0}}	{25826 31/proy ecto_P ROCE SO, 258263 1/proye cto_INI CIO, {meta1: 258263 1/proye cto_FIN a:Metro , 258263 1/proye cto_PR OCES Terminado	Validación	Sin acciones	Sin acciones


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027

2025	PUE250402622 4 941	Adquisició n	651110.32 51110.32}}	2025	21 Puebla	Zihuate 213 utla	Progra ma de Inversió n de	Adquisi ciones	Segurid ad	Sin identific ar	Municip io de Zihuate utla	202502 6	N	0	0	1658 }}	{meta1: {unidad _medid a:Lote, meta:1. 0, meta_ modific ada:1.0	{geo1: {cve_municipio: 213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.880437, lat:20.265225}}	01-12-2025	15-01-2026	651110.32	651110.32	0	0	{tipo_o bra:Adq uisicion es, numero _contra to:MZP/ ADQ/F ORTA MUN/2 025- 026, contrati sta:EMI LIANO LIRA ORTIZ, convoc ante:M UNICIP IO DE ZIHUA TEUTL (meta1: A (unidad _medid {26229 A, a:Lote, 41/proy En monto: avance: ecto_IN Ejecuci 0 651110 0.0}} ICIO) ón	Validad o / Registr ado Sin Sin avance observ observ aciones acciones
2025	PUE250402622 4 763	Adquisició n	336730.37 36730.37}}	2025	21 Puebla	Zihuate 213 utla	Progra ma de Inversió n de	Adquisi ciones	Segurid ad	Sin identific ar	Municip io de Zihuate utla	202501 6	N	0	0	1619 0}}	{meta1: {unidad _medid a:Equip o de segurid ad, meta:1 3.0, meta_ modific ada:13.	{geo1: {cve_municipio: 213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.880437, lat:20.265225}}	01-11-2025	30-11-2025	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37 A, {26227 63/proy ecto_IN ICIO, 262276 3/proye cto_PR OCES O, 262276 3/proye cto_FIN T, convoc {meta1: 262276 ante:M (unidad 3/proye UNICIP _medid cto_INI IO DE a:Equip CIO, ZIHUA o de 262276 TEUTL segurid 3/proye A ad, cto_PR PUEBL avance: OCES Termin 13.0}} O} ado	Validad o / Registr ado Sin Sin avance observ observ aciones acciones





Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025		4	4 Puebla	Zihuateutla	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México FORTAMUN al municipio o demarcación territorial	Índice en el Ejercicio de Recursos	196724	Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México FORTAMUN al municipio o demarcación territorial	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] LA VARIACION SE DEBE A LA FONDO	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] LA VARIACION SE DEBE A LA FONDO	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] LA VARIACION SE DEBE A LA FONDO	94.25525	Otras causas	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO, SE DEJO RECURSO COMPROMETIDO PARA UN EXPEDIENTE	94.3	Validado	
2025		4	4 Puebla	Zihuateutla	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	197229	Seguridad Pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] NO SE TIENEN CONSIDERADOS EN EL INFRAESTRUTURA	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] NO SE TIENEN CONSIDERADOS EN EL INFRAESTRUTURA	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] NO SE TIENEN CONSIDERADOS EN EL INFRAESTRUTURA	34.61328	Otras causas	LA VARIACION SE DEBE A LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL SEMESTRE	N/D	Validado	
2025		4	4 Puebla	Zihuateutla	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	197400	Residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] NO SE TIENEN CONSIDERADOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] NO SE TIENEN CONSIDERADOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] NO SE TIENEN CONSIDERADOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES		Otras causas	NO SE TIENEN CONSIDERADOS PAGOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	N/D	Validado	
2025		4	4 Puebla	Zihuateutla	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	33-Aportación 411-es Unidades Federales para Presupuest Entidades año, Federativa Control y Seguimient Municipios o del Gasto 1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	198976	Financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	36.80808	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] LA VARIACION SE DEBE A LA DEFENSA DE LOS PAGADOS DURANTE EL SEMESTRE	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] LA VARIACION SE DEBE A LA DEFENSA DE LOS PAGADOS DURANTE EL SEMESTRE	[Justi] [ciclo: 2025,trim:4, justOtras causas,usua rionelsonfu entesc,fech a 15/01/26] LA VARIACION SE DEBE A LA DEFENSA DE LOS PAGADOS DURANTE EL SEMESTRE	36.80808	Otras causas	LA VARIACION SE DEBE A LA DEFENSA DE LOS PAGADOS DURANTE EL SEMESTRE	36.8	Validado	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ZIHUATEUTLA, PUEBLA

2024 - 2027

[Firma]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	213	1	2025	2	33	1	FAIS 4 MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA		4316.25	0													
		2											1	441	4000000	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97			MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2											2	614	9000000	14986319.52	14986319.52	14986319.52	14986319.52	14986319.52			OBRA DE AGUA POTABLE, DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2											2	612	5000000	947579.77	947579.77	947579.77	947579.77	947579.77			CONSTRUCCION DE CASAS DIFERENTES LOCALIDADES	
		2											2	615	6960596	7899129.14	7899129.14	7899129.14	7899129.14	7899129.14			VIAS DE COMUNICACION	
													2	622	3500000	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85			EDIFICACION NO HABITACIONAL	
21	213	1	2025	2	33	1	5 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA		167.90	0													
		1											1	311	1500000	1886280.00	1886280.00	1886280.00	1886280.00	1886280.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2025	
		2											2	615	5810537	4353226.40	4353226.40	4353226.40	4353226.40	4353226.40			REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	
		1											1	113	3000000	2081800	2081800	2081800	2081800	2081800			SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE AGUINALDOS	
		1											1	853	600000	570526.85	570526.85	570526.85	570526.85	570526.85			APORTACION AL CERESO	
		1											1	272	500000	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37			PRENDAS DE SEGURIDAD PERSONAL	
		1											1	334	0	39090	39090	39090	39090	39090			SERVICIOS DE CONTROL Y COORDINACION	
		1											1	541	0	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
		1											1	515	0	651,110.32	651,110.32	651,110.32	651,110.32	0.00	0.00			EQUIPO DE COMPUTO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	131625	2025002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO CERRO VERDE - LOMA BONITA DEL KM 0+000 AL 7+400 EN LA LOCALIDAD CERRO VERDE ZIHUATEUTLA PUEBLA	CERRO VERDE	2958638.67	2958638.67	2958638.67	2958638.67	2958638.67	2958638.67	2958638.67	100	100	7400	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN SE TIENEN PROYECTOS QUE NO MIGRARON DEL SIFAIS AL SRFT
PUE25020253 2746	48682	2025006	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ABUEY DE LA MUJER, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, ZIHUATEUTLA PUEBLA.	LA UNION	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	3049592.85	100	100	343.26	METROS CUADRADOS	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PUE25040261 1808	118671	2025014	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE) - ENT. LOMA BONITA - LA UNION, DEL KM 0+000.00 AL 3+580.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE)	1201905.07	1201905.07	1201905.07	1201905.07	1201905.07	1201905.07	1201905.07	100	100	3580	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PUE25030258 2631	118417	2025015	CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	ZIHUATEUTLA	2634200.90	2634200.90	2634200.90	2634200.90	2634200.90	2634200.90	2634200.90	100	100	540	METROS CUADRADOS	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
	131255	2025018	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	ZIHUATEUTLA	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	1582290.97	100	100	1	LOTE	TERMINADA Y EN OPERACIÓN SE TIENEN PROYECTOS QUE NO MIGRARON DEL SIFAIS AL SRFT
PUE25040261 1811	131358	2025019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE DEL KM 0+000 AL 0+110 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL 0+115 EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	LA LAGUNA	1438150.99	1438150.99	1438150.99	1438150.99	1438150.99	1438150.99	1438150.99	100	100	1350	METROS CUADRADOS	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PUE25040261 1809	131536	2025020	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD TELOLOTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA.	TELOLOTLA	1170424.82	1170424.82	1170424.82	1170424.82	1170424.82	1170424.82	1170424.82	100	100	720	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PUE25040261 1810	131167	2025021	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	LOMA BONITA	1839176.31	1839176.31	1839176.31	1839176.31	1839176.31	1839176.31	1839176.31	100	100	357.80	METROS CUADRADOS	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
	131685	2025022	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES AFECTADOS POR LA TORMENTA JERRY, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	ZIHUATEUTLA	1601601.19	1601601.19	1601601.19	1601601.19	1601601.19	1601601.19	1601601.19	100	100	4100.00	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN SE TIENEN PROYECTOS QUE NO MIGRARON DEL SIFAIS AL SRFT
PUE25040261 1812	131579	2025024	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE MAZACOATLAN, ZIHUATEUTLA PUEBLA	MAZACOATLAN	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	679502.91	100	100	250	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
		2025028	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BROCALES Y REJILLAS, CONSISTENTE EN RETIRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA, EN LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TECPATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	TECPATLAN	4316.25	4316.25	4316.25	4316.25	4316.25	4316.25	4316.25	100	100	1	LOTE	TERMINADA Y EN OPERACIÓN AQUÍ SE APLICARON LOS INTERESES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250 402622763		2025016	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, DEL EJERCICIO FISCAL 2025	LA UNION	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	336730.37	100	100	13	EQUIPO DE SEGURIDAD	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
TMP_PUE250 40262277		2025017	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, DEL EJERCICIO FISCAL 2025	LA UNION	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	1491940.96	100	100	2	VEHICULOS	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
TMP_PUE250 402622790		2025025	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA LIMITES DE MUNICIPIO – TECPATLAN – CUATECHALOTLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+860, EN LA LOCALIDAD DE TECPATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	TECPATLAN	2,083, 397.64	1041698.82	1041698.82	1041698.82	1041698.82	1041698.82	1041698.82	100	100	3430	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
TMP_PUE250 402622941		2025026	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, EJERCICIO FISCAL 2025	LA UNION	651110.32	651110.32	651110.32	651110.32	0	0	0	\$ -	0	1	LOTE	EN PROCESO
TMP_PUE250 402622816		2025027	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAGUA - AZCATLAN, TRAMO LA PAGUA - LA MESA DEL CRUCERO DEL KM 0+000 AL 4+520 EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	LA MESA DEL CRUCERO	1403089.95	1403089.95	1403089.95	1403089.95	1403089.95	1403089.95	1403089.95	100	100	4520	METROS LINEALES	TERMINADA Y EN OPERACIÓN



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027

Nombre del municipio
ZIHUATEUTLA



MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	2	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	11	0.00	0	8	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	0.00	0	19	0.00	0	17	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	0.00	0	19	0.00		17	META ALCANZADA.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	66.67	2	3	50.00	1	2	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	54.55	6	11	62.50	5	8	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	63.16	12	19	58.82	10	17	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	63.16	12	19	58.82	10	17	META ALCANZADA.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33	1	3	50.00	1	2	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	45.45	5	11	37.50	3	8	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	36.84	7	19	41.18	7	17	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	36.84	7	19	41.18	7	17	META ALCANZADA.

MEXICANO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024-2027
Am

Nombre del municipio
ZIHUATEUTLA



MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	2,852,634.24	11,410,537.00	25.00	2,852,634.24	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
	2do. Trimestre	50.00	5,705,268.48	11,410,537.00	50.00	5,705,268.48	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
	3er. Trimestre	75.00	8,557,902.72	11,410,537.00	75.00	8,557,902.72	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
	4to. Trimestre	100.00	11,410,537.00	11,410,537.00	100.00	11,410,537.00	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.21	1,850,000.00	11,410,537.00	16.20	1,848,656.00	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
	2do. Trimestre	42.07	4,800,000.00	11,410,537.00	36.47	4,161,716.42	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
	3er. Trimestre	65.73	7,500,000.00	11,410,537.00	47.43	5,412,136.48	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO
	4to. Trimestre	100.00	11,410,537.00	11,410,537.00	94.30	10,759,594.58	11,410,537.00	LA VARIACION SE DEBE A LA PROGRAMACION DE OBRAS Y LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ESTE FONDO, SE DEJO RECURSO COMPROMETIDO PARA UN EXPEDIENTE
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	9.84	5,705,268.48	580,000.00	10.71	5,705,268.48	532,799.00	LA VARIACION SE DEBE DE ACUERDO A LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	10.01	11,410,537.00	1,140,000.00	15.12	11,410,537.00	754,775.30	LA VARIACION SE DEBE DE ACUERDO A LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PROGRAMADA YA QUE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO AH DISMINUIDO Y AQUI EMUCHOS DE LOS HABITANTES NO HACEN EFECTIVO EL PAGO, POR ESA CUESTION NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PROYECTADA AL PRINCIPIO DE EJERCICIO FISCAL
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	7.41	30,528,210.00	28,421,589.23	0.50	28,565,334.24	28,424,589.23	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO QUE SE DIO EN ESTE EJERCICIO PARA ESTE FONDO Y A LA RECAUDACION MUNICIPAL NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PROGRAMADA YA QUE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO AH DISMINUIDO Y AQUI EMUCHOS DE LOS HABITANTES NO HACEN EFECTIVO EL PAGO, POR ESA CUESTION NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PROYECTADA AL PRINCIPIO DE EJERCICIO FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y FISCALÍA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALÍA
FISCALÍA GENERAL DEL MUNICIPIO
ZIHUATEUTLA, PUEBLA
2024 - 2027
mm

